



Ciechocinek, dnia 15 października 2024 r.

BR.0003.24.2024

Urząd Miejski w Ciechocinku
Biuro Głównego Księgowego
wpłynięcie 15.10.2024r.
Ilość załączników
Podpis *Ju*

Pan
Marcin Strych
Przewodniczący Rady Miejskiej Ciechocinka

W odpowiedzi na złożoną przez radnego Zbigniewa Stawiszyńskiego, w dniu 25 września br., interpelację w sprawie „niezakończonych prac przy usunięciu awarii ciepłociągu przy ul. Polnej 10 i Polnej 12” proszę Pana Przewodniczącego o przyjęcie wyjaśnień w tej sprawie, złożonych na moje ręce przez p. Wojciecha Kalbuna – Prezesa KPUP EKOCIECH Sp. o.o. z siedzibą w Ciechocinku, które przesyłam w załączeniu.

BURMISTRZ
Ju
Jarosław Jucewicz

Załączniki: jak w treści pisma.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Radny Zb. Stawiszyński





Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności
Publicznej „EKOCIECH” Spółka z o. o.
ul. Wojska Polskiego 33 87-720 Ciechocinek

Ciechocinek, 14.10.2024r.

2024-10-15
Kor. Burmistrz / S.M.
Pan
Jarosław Jucewicz
Burmistrz Ciechocinka

l.dz. 1797/2024

Szanowny Panie Burmistrzu,

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Zbigniewa Stawiszyńskiego z dn. 25.09.br., uprzejmie informuję iż:

1. Zdiagnozowanie awarii ciepłociągu biegnącego równoległe do ul. Polnej (na wysokości parkingu przy szczycie bloku ul. Polna 10) nastąpiło w dniu 27.06.br.
2. Po zlokalizowaniu miejsca awarii stwierdzono, że nastąpiła korozja części rur zasilających oraz powrotnych ciepłociągu dostarczającego ciepło do bloków przy ulicach: Polna 10, Spółdzielcza 3, 5, 7, 11 oraz 12c;
3. Sieć ciepłownicza licząca 43 lata uległa w tym miejscu całkowitej degradacji, w związku z którą ciepła woda wylewała się wprost do kanału technologicznego;
4. Czynności diagnostyczne poprzedzające ustalenie miejsca awarii trwały od dnia 1.06.br.;
5. W ramach awarii:
 - a) usunięto 4 drzewa porastające kanał technologiczny,
 - b) zdemontowano krawężniki drogowe, obrzeża, wjazd na parking wraz z jego częścią, chodniki (z kostki brukowej oraz betonowe) oraz wywieziono i zutylizowano istniejącą pod nimi podbudowę,
 - c) wykopano i wywieziono do 1,60 metra głębokości ziemi zakrywającej kanał,
 - d) odkryto i wywieziono płyty zakrywające kanał,
 - e) zabezpieczono istniejące wykopy,
 - f) zdemontowano rury starego ciepłociągu zachowując szczególną ostrożność z uwagi na wiele kolizji oraz niezainwentaryzowanych sieci na które natrafiono,
 - g) wycięto blachy metalowe przy grodziach, które następnie wykuto a urobek z nich został wywieziony i zutylizowany (24 m³ betonu),
 - h) wykonano przyłącza kołnierzowe, aby umożliwić połączenie nowego odcinka z istniejącą infrastrukturą,
 - i) zainstalowano klapy zamykające,
 - j) zainstalowano nowe odpowietrzniki,
 - k) zamontowano nowe preizolowane rury elastyczne, wykonane na specjalnie zamówienie Spółki- z uwagi na dużą średnicę rury (fi 110),
 - l) wykonano próby ciśnieniowe instalacji,

Tel. (054) 416 27 00, Tel/Fax. (054) 416 27 04

REGON: 910015900, NIP: 891-000-24-31, KRS: 0000199935

Nr konta PKO BP 49 1020 5200 0000 4902 0002 2202



*Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności
Publicznej „EKOCIECH” Spółka z o. o.
ul. Wojska Polskiego 33 87-720 Ciechocinek*

- m) przekazano informację odbiorcom o przywróceniu możliwości podawania ciepła technologicznego,
- n) zasypano instalację certyfikowanym piaskiem, zgodnie z wymogami technicznymi,
- o) nawieziono kolejne warstwy ziemi celem zabezpieczenia istniejących wykopów,
- p) utwardzono tymczasowy wjazd na parking bloku Polna 10,
- q) przygotowano zaplecze do odtworzenia istniejących ciągów komunikacyjnych.

Aktualnie wykonywane są prace związane z odtworzeniem istniejącej infrastruktury (chodników, parkingu, wjazdu, łączników oraz zagospodarowania terenów zieleni) oraz przywróceniem pierwotnych funkcji terenu. Zakończenie prac planowane jest na dzień 28.10.br. Termin powyższych prac jest związany m.in. z ich zakresem oraz czasowym występowaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Priorytetem Spółki podczas usuwania awarii było (z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy) jak najszybsze przywrócenie dostarczania mieszkańcom ciepła. Efektem wykonanych prac są lepsze parametry techniczne przesyłu czynnika grzewczego do w/w bloków.

Warty uwagi jest również fakt, że efektem wykonywanych aktualnie prac odtworzeniowych będzie poprawienie stanu technicznego nawierzchni znajdujących się w użytkowaniu przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku.

Ponadto wskazuję, że data podana przez Pana Radnego w interpelacji nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistych działaniach pracowników Ekociech Sp. z o.o. Spółka dysponuje dokumentacją fotograficzną utrwalającą czas oraz zakres każdego z etapów wykonywanych prac.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

WOJCIECH KLABUN

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a